



## PLANILHA DE MEDIÇÃO

DATA DA TERCEIRA MEDICAO:  
24/11/2023 A 08/12/2023

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/CMON  
PROCESSO N° 007/2023  
CONTRATO ADMINISTRATIVO N 008/2023/CMON

## N.G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS

CNPJ 28.659.680/0001-79



OBJETO:

EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BOLETIM DE MEDIÇÃO					MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIDO NO PERIODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO		MEDICAO
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	
<b>1</b>	<b>SERVICOS EM GERAL</b>												
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6	223,29	6,00	100%		0,00%	6,00	100%	0,00	0,00%	0,00
1.2	Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem)	M²/Mês	30	23,65	30,00	100%		0,00%	30,00	100%	0,00	0,00%	0,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	18	64,08	18,00	100%		0,00%	18,00	100%	0,00	0,00%	0,00
1.4	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	485,1	8,33	485,10	100%		0,00%	485,10	100%	0,00	0,00%	0,00
1.5	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	1440,36	8,33	1.440,36	100%		0,00%	1.440,36	100%	0,00	0,00%	0,00
1.6	Retirada de forro em mad., incl. barroteamento	m²	45,19	8,28	45,19	100%		0,00%	45,19	100%	0,00	0,00%	0,00
1.7	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	41,7	38,69	41,70	100%		0,00%	41,70	100%	0,00	0,00%	0,00
1.8	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	25,2	10,62	25,20	100%		0,00%	25,20	100%	0,00	0,00%	0,00
1.9	REMOCAO DE ENTULHO	m³	5	88,56	2,50	50%	2,50	50,00%	5,00	100%	0,00	0,00%	221,40
<b>2</b>	<b>ADMINISTRACAO DA OBRA</b>												
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4	21.995,62	0,27	67%	0,13	33,50%	0,40	100%	0,00	0,00%	2.947,41
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264	26,63	180,00	68%	84,00	31,82%	264,00	100%	0,00	0,00%	2.236,92
<b>3</b>	<b>SERVICOS DA REFORMA</b>												
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	18	143,85	18,00	100%		0,00%	18,00	100%	0,00	0,00%	0,00
3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	38,48	78,92	38,48	100%		0,00%	38,48	100%	0,00	0,00%	0,00
3.3	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	m²	204,55	123,82	204,55	100%		0,00%	204,55	100%	0,00	0,00%	0,00
3.4	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	47,96	102,84	47,96	100%		0,00%	47,96	100%	0,00	0,00%	0,00



## PLANILHA DE MEDIÇÃO

DATA DA TERCEIRA MEDICAO:  
24/11/2023 A 08/12/2023

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/CMON  
PROCESSO N° 007/2023  
CONTRATO ADMINISTRATIVO N 008/2023/CMON

## N.G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS

CNPJ 28.659.680/0001-79



OBJETO:

EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BOLETIM DE MEDIÇÃO					MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIDO NO PERIODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO		MEDICAO
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	
3.5	Emassamento de parede c/ massa acrílica	m²	242,6	26,40	242,60	100%		0,00%	242,60	100%	0,00	0,00%	0,00
3.6	Emassamento de parede c/ massa corrida	m²	720,2	19,99	720,20	100%		0,00%	720,20	100%	0,00	0,00%	0,00
3.7	PINTURA EXTERNA Latex acrílica (sobre pintura antiga)	m²	485,1	14,75		0%	485,10	100,00%	485,10	100%	0,00	0,00%	7.155,23
3.8	PINTURA INTERNA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1440,36	16,40	281,00	20%	1.159,36	80,49%	1.440,36	100%	0,00	0,00%	19.013,50
3.9	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	557,5	1,52		0%	557,50	100,00%	557,50	100%	0,00	0,00%	847,40
3.10	PINTURA COM TINTA ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (Portão, grades janelas). AF_01/2020	m²	44	28,90	22,00	50%	22,00	50,00%	44,00	100%	0,00	0,00%	635,80
3.11	PINTURA PORTAS COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	93,66	20,01		0%	93,66	100,00%	93,66	100%	0,00	0,00%	1.874,14
3.12	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30	0,74		0%	30,00	100,00%	30,00	100%	0,00	0,00%	22,20
3.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	84,80		0%	20,00	100,00%	20,00	100%	0,00	0,00%	1.696,00
3.14	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	31,70		0%	20,00	100,00%	20,00	100%	0,00	0,00%	634,00
3.15	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	125,12	8,00	100%		0,00%	8,00	100%	0,00	0,00%	0,00



## PLANILHA DE MEDIÇÃO

DATA DA TERCEIRA MEDICAO:  
24/11/2023 A 08/12/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/CMON  
PROCESSO Nº 007/2023  
CONTRATO ADMINISTRATIVO N 008/2023/CMON

## N.G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS

CNPJ 28.659.680/0001-79



OBJETO:

EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

BOLETIM DE MEDIÇÃO					MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIDO NO PERIODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO		MEDICAO
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT.	%	
3.16	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS/SANITARIOS PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	4	1.341,18	4,00	100%		0,00%	4,00	100%	0,00	0,00%	0,00
3.17	MOLA PARA PORTAVIDRO	UN	2	423,57		0%	2,00	100,00%	2,00	100%	0,00	0,00%	847,14
3.18	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	3,88	604,21		0%	3,88	100,00%	3,88	100%	0,00	0,00%	2.344,33
3.19	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	799,6	4,59		0%	799,60	100,00%	799,60	100%	0,00	0,00%	3.670,16
												<b>MEDICAO ATUAL</b>	<b>44.145,70</b>

<b>TOTAL DO CONTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>144.805,18</b>	
<b>MEDICAO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>100.659,48</b>	<b>69,51%</b>
<b>MEDIÇÃO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>44.145,70</b>	<b>30,49%</b>
<b>MEDIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>R\$</b>	<b>144.805,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Declaro na condição de responsável técnico e Fiscal pela execução da obra objeto desta aferição que os serviços aferidos foram executados de acordo com o projeto aprovado, obedecendo o memorial descritivo do contrato.

**JOAO VITOR RODRIGUES**  
FISCAL DO CONTRATO PORTARIA N. 059/2023  
Engenheiro Civil - CREA 152200498-0

**NG DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS**  
CNPJ 28.659.680/0001-79